

Bygging Íþróttamiðstöðvar GKG

Verkefnisstjórnarfundur 8 haldinn hjá GKG 9. febrúar 2016, kl. 10:00.

Mættir: Steingrímur Hauksson, Kópavogi, Agnar Már Jónsson og Eysteinn Haraldsson, Garðabæ, Kristinn Jörundsson GKG var fjarverandi.

Dagskrár fundarins:

1. Fundargerð síðasta fundar
2. Verkáætlun
3. Raun vs áætlun
4. Önnur mál

1. Fundargerð síðasta fundar.

Engar athugasemdir

2. verkáætlun.

Ný verkáætlun var kynnt af verktaka 22. febrúar. Samkvæmt henni, þá eru einhverjar tafir vegna veðurs og aukaverka. Ný verkáætlun gerir ráð fyrir afhendingu 22. Mars sem er tölfræði 22 daga.

Þau frávík sem hafa verið flaggað eru eftirfarandi:

- 3 milljónir klöpp
- 2,5 milljónir ýmsir þættir aðrir
- 2 milljónir kambstál
- Frávík vegna borana í kjallara (ófrágengið)
- 1, 2 milljónir vegna lagna aðgangsstýringarkerfi
- 1,1 milljón vegna einangrunar í hitatögnum

Ofgangreint er innan þess ramma sem áætlað var í frávík.

3. Raun vs áætlun.

Ekki eru teljandi frávík frá áætlunum. Nú þegar farið er að síga á seinni hlutann má segja að minni líkur séu á stórum frávíkum, en eins og ávallt, þá skal spurt að leiðarlökum.

Framundan er mikið sjálfbóðaliðastarf, sérstaklega á neðri hæð. Um 35 sjálfbóðaliðar hafa skráð sig í vinnu auk þess sem BYKO, Steypustöðin, Smith og Norðland og fl. gefa efni í verkefnið. Það eru því góðar líkur á því að við náum að vinna þá verklíði sem áætlað var fyrir á efri og neðri hæð án útgjalda (samtals 10 milljónir).

Svo virðist því sem verkefnið verði klárað á parinu með frávík upp á ca 3 milljónir. Sjá nánar á bls. 2

4. Önnur mál

GKG þarf nauðsynlega að ganga frá eigin lánum, en í ljósi þess að ekki er búið að ganga frá lóð í kringum húsið, þá er ekki hægt að þinglýsa því. Guðjón Erling er að vinna í því máli og Eysteinn mun fylgja málinu eftir. GKG er með plan B varðandi fjármögnun sem felst í yfirdráttaláni, töluverður kostnaður mun hljóta af því þar sem vaxtamunurinn er um 6%.

Komið er að því að sveitafélagin greiði út greiðslu 2 af samningnum. AMJ mun senda formlegt erindi varðandi þau mál.

Fundinn ritaði AMJ.

Kostnaðaráætlun II

Nr	Verkpáttur	Upphæð	Staða	Eftirstöðvar	% af á	% af v	Mismunur
1.0	Frankvæmdakostnaður byggingar og nærsvæðis	408.289.000	296.468.901	106.155.140	73%	74%	5.664.959
2.0	Fullnaðarfrágangur Bilastæða	34.588.000	27.615.551	3.458.800	80%	90%	3.513.649
3.1	Hönnun og umsjón	39.657.858	41.641.319	1.982.893	105%	95%	-3.966.354
3.2	Opinber gjöld	6.784.600	4.087.733	2.035.380	60%	70%	661.487
Kostnaðaráætlun II samtals		489.319.458	369.813.504	113.632.213	76%	77%	5.873.741

Aðrir ótaldir liðir í kostnaðaráætlun II

Nr	Verkpáttur	Upphæð					
4.7	Flutningur á 18. flöt	19.642.300	22.148.171	0	113%	100%	-2.505.871
4.1	1. Húsgögn	5.950.000	0	9.520.000	0%	-60%	-3.570.000
4.2	2. Innréttingar,merkingar, gólfefni	5.900.000	2.694.066	2.596.000	46%	56%	609.934
4.3	3. Gluggatjöld/sólskermun	500.000	0	1.000.000	0%	-100%	-500.000
4.4	4. Tæki í eldhús innréttingar	14.780.000	0	13.302.000	0%	10%	1.478.000
4.5	4. Tæki í félagsaðstöðu og skrifstofur	11.921.000	6.159.713	5.761.287	52%	52%	0
4.6	5. Lyfta, tækjaherbergi, æfingataeki og aðstaða á neðri hæð	39.000.000	20.058.684	18.941.316	51%	51%	0
4.8	8. Bráðabirgðaaðstaða	14.000.000	13.860.482	139.518	99%	99%	-0
Aðrir ótaldir liðir		111.693.300	64.921.116	51.260.121	58%	54%	-4.487.937
Samtals fyrir eigið framlag GKG		601.012.758	434.734.620	164.892.334	72%	73%	1.385.804

Eigið framlag GKG

Nr	Verkpáttur	Upphæð					
5.1	Bilastæði (efni, eigin vinna og sjálfbóðaliðar)	35.000.000	28.127.345	2.800.000	80%	92%	4.072.655
	Breytingar á fjarumhverfi (efni, eigin vinna og sjálfbóðaliðar)			1.500.000	136%	90%	-6.856.155
5.2		15.000.000	20.356.155				
5.3	Frágangur á neðri hæð (efni, eigin vinna og sjálfbóðaliðar)	7.000.000	1.209.657	5.790.343	17%	17%	0
5.4	Frágangur á eftir hæð (húsgögn, eigin vinnu og sjálfbóðaliðar)	3.000.000	650.343	2.349.657	22%	22%	0
Samtals eigið framlag GKG		60.000.000	50.343.500	12.440.000	79%	84%	-2.783.500
Heildarkostnaður á þróttamiðstöð		661.012.758	485.078.120	175.934.638	73%	73%	-1.397.696