

Stækkun Íþróttamiðstöðvar GKG

Verkefnisstjórnarfundur 2 haldinn í Íþróttamiðstöð GKG 19.02.2020

Mættir: Eysteinn Haraldsson, Garðabæ og Agnar Már Jónsson GKG.

Dagskrár fundarins:

1. Almennt um verkið
2. Staða verkefnis og verkáætlun
3. Önnur mál

1. Almennt um verkið.

Verktakar hafa náð upp um tveggja vikna töf og eru nú nokkurn vegin á áætlun.

2. Staða verkefnis og verkáætlun.

Fleigun á klöpp fór 130% fram úr áætlun en aðrir liðir eru undir. Jarðvinna er 2 – 3 milljónum yfir áætlun, en sökklar og botnplata eru undir áætlun sem þessu nemur og teljum við verkið vera á pari. Tvö aukaverk hafa verið samþykkt, en þau lúta að lögnum í geymslu og salerni og frárennsli frá húsinu að upphæð kr. 800 þúsund.

3. Fjárhagsáætlun og greiðsluflæði.

Engin teljanleg frávik eru á verkinu eins og sjá má í neðangreindri töflu.

Áætlun/raun viðbygging GKG

Verkliður	Staða/greitt		Hlutfall af heildarverki	Eftirstöðvar	Frávik
	Átæun	31.1.2020			
Æfingasvæði	65.000.000	64.395.000	100%	0	605.000
Verkfræðikostnaður Mannvit	13.000.000	12.218.135	92%	1.040.000	-258.135
Teikningar og umsjón ASK	9.000.000	4.500.270	50%	4.500.000	-270
Viðbygging GG Verk	266.715.748	41.004.187	15%	225.908.239	-196.678
Frágangur innanhúss og fl. GKG	39.500.000	2.862.991	7%	36.656.000	-18.991
Færsla á púttflöt	7.500.000			7.500.000	0
Opinber gjöld	3.000.000			3.000.000	0
Byggingastjórn	10.800.000			10.800.000	0
Vextir til banka vegna lána	24.495.000			24.495.000	0
Samtals	439.010.748	124.980.583		313.899.239	130.926

Fundinn ritaði AMJ.