

Hofsstaðaskóli

Staða verkefni og framkvæmda, 14.03.2023

Hér að neðan er farið yfir stöðuna í hverri stofu, stöðu framkvæmda, þær aðgerðir sem búið er að grípa til, áætlun skil á stofum/svæðum og framkvæmdir sem eru á áætlun á næstu mánuðum. Lofthreinsitæki eru staðsett víða um skólann. Birt með fyrirvara um breytingu vegna tafa eða ófyrirséða aðgerða.

Gulmerkt svæði: Búið að afhenta skólastofur/svæði fyrir vorönn 2023.

Rauð merkt svæði: Áætluð skil á stofu/svæði á næstu vikum fyrir vorönn 2023.

Græn merkt svæði : Áætluð skil á stofu/svæði fyrir haustönn 2023.

Blá merkt svæði: Svæði enn í skoðunarferli.

Staðsetning	Staða framkvæmda	Aðgerðir	Áætluð skil á skólastofu/svæði	Framkvæmdir á áætlun næstu mánuði
1.hæð				
Eldri bygging				
107, 108, 109, 110, 111	Búið að grípa til mótvægisáðgerða	Rakaskemmt efni á milli glugga fjarlæggt og byggt aftur upp á viðeigandi máta. Gólfdukur fjarlægður 1.5 m. og ílögn slípuð. Þrif framkvæmd	Búið að afhenta skólastofur fyrir vorönn 2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Uppsetning á loftræstikerfi, skipta út gluggum, endurnýja gólfdukk. Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
119	Búið að grípa til mótvægisáðgerða	Rakaskemmt efni á milli glugga fjarlæggt og byggt aftur upp á viðeigandi máta. Gólfdukur fjarlægður 1.5 m. og ílögn slípuð. Lagfæringar á þéttingum og frágang með gluggum utanhúss. Þrif framkvæmd	Búið að afhenta skólastofu fyrir vorönn 2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Uppsetning á loftræstikerfi, skipta út gluggum, endurnýja gólfdukk. Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
105, 106	Búið að grípa til mótvægisáðgerða	Rakaskemmt efni á milli glugga fjarlæggt og byggt aftur upp á viðeigandi máta. Gólfdukur fjarlægður 1.5 m og ílögn slípuð. Þrif framkvæmd	Búið að afhenta skólastofur fyrir vorönn 2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Uppsetning á loftræstikerfi, endurnýja gólfdukk. Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
104	Búið að grípa til mótvægisáðgerða Stofa komin í skoðunarferli vegna kvartana.	Þrif framkvæmd	Búið að afhenta skólastofu fyrir vorönn 2023 eftir mótvægisáðgerðir. Stofa komin í skoðunarferli vegna kvartana.	Uppsetning á loftræstikerfi Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
118	Framkvæmdir í gangi	Rakaskemmdur gólfdukur fjarlægður 1.5 m og ílögn slípuð. Bætt úr þéttingum v. glugga. Þrif framkvæmd	Áætluð skil 17.03.2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Endurnýja gólfdukk, lagfæringar á gluggakerfi Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.

120, 122, 123 (austurál ma)	Framkvæmdir í gangi	Rakaskemmt efni á milli glugga fjarlægt og byggt aftur upp á viðeigandi máta. Gólfdukur fjarlægður 1.5 m. og ílögn slípuð.	Viðgerðir halda áfram í sumar og búist við skilum á stofu fyrir haustönn 2023	Uppsetning á loftræstikerfi, skipta út gluggum, endurnýja gólfdukk. Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
121 (austurál ma)	Framkvæmdir í gangi	Rakaskemmt efni á milli glugga fjarlægt og byggt aftur upp á viðeigandi máta. Gólfdukur fjarlægður og ílögn brotinn upp, flotað.	Viðgerðir halda áfram í sumar og búist við skilum á stofu fyrir haustönn 2023	Uppsetning á loftræstikerfi, skipta út gluggum, endurnýja gólfdukk. Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
125, 126 (austurál ma)	Svæði enn í skoðunarferli		Svæði enn í skoðunarferli	
Nýbygging				
117	Framkvæmdir í gangi	Gólfdukur fjarlægður 1.5 m og ílögn slípuð. Þrif framkvæmd	Áætluð skil 20-24.03.2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Endurnýja gólfdukk Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
116	Framkvæmdir í gangi	Rakaskemmt parket og flísar fjarlægðar á sagherbergi og ílögn slípuð upp. Bætt úr þéttingum v. hurð. Þrif framkvæmd	Áætluð skil 20-24.03.2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Endurnýja gólfefni Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
2.hæð				
Eldri bygging				
201, 207, 208, 209, 210, 211, 219	Búið að grípa til mótvægisáðgerða	Rakaskemmt efni á milli glugga fjarlægt og byggt aftur upp á viðeigandi máta. Gólfdukur fjarlægður 1.5 m. og ílögn slípuð. Þrif framkvæmd	Búið að afhenta skólastofur fyrir vorönn 2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Uppsetning á loftræstikerfi, skipta út gluggum, endurnýja gólfdukk. Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
204, 205	Búið að grípa til mótvægisáðgerða	Rakaskemmt efni á milli glugga fjarlægt og byggt aftur upp á viðeigandi máta. Gólfdukur fjarlægður 1.5 m og ílögn slípuð. Þrif framkvæmd	Búið að afhenta skólastofur fyrir vorönn 2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Uppsetning á loftræstikerfi, endurnýja gólfdukk. Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
Gangur fyrir framan 205	Búið að grípa til mótvægisáðgerða	Rakaskemmdur gólfdukur fjarlægður v. hurðar og ílögn slípuð. Bætt úr þéttingum v. hurðar.	Búið að afhenta eftir mótvægisáðgerðir.	Endurnýja gólfdukk Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
206	Búið að grípa til mótvægisáðgerða	Rakaútfellingar lagfærðar, málað. Þrif framkvæmd	Búið að afhenta skólastofu fyrir vorönn 2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Viðgerðir á þaki og á glugga. Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
202	Búið að grípa til mótvægisáðgerða	Þrif framkvæmd	Búið að afhenta skólastofu fyrir vorönn 2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Uppsetning á loftræstikerfi Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
Bókasafn	Búið að grípa til mótvægisáðgerða	Rakaskemmdur gólfdukur fjarlægður v. hurðar og ílögn slípuð. Bætt úr þéttingum v. hurðar. Þrif framkvæmd	Búið að afhenta bókasafn. Áætlað að endurbótum ljúki fyrir haustönn 2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Endurnýja gólfdukk á afmörkuðum svæðum. Yfirfara þéttingar með gluggum. Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.



Skrifstofa UT	Framkvæmdir í gangi	Rakaskemmdur gólfdukur fjarlægður 1.5 m og ílögn slípuð. Bætt úr þéttingum v. glugga. Þrif framkvæmd	Áætluð skil 20-24.03.2023 eftir mótvægisáðgerðir.	Endurnýja gólfdukk, lagfæringar á gluggakerfi Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
220, 221, 222, 223 (austurálma)	Framkvæmdir í gangi	Rakaskemmt efni á milli glugga fjarlæggt og byggt aftur upp á viðeigandi máta. Gólfdukkur fjarlægður 1.5 m. og ílögn slípuð.	Viðgerðir halda áfram í sumar og búist við skilum á stofu fyrir haustönn 2023	Uppsetning á loftræstikerfi, skipta út gluggum, endurnýja gólfdukk. Áætlað að framkvæmdum ljúki fyrir haustönn 2023.
227 (austurálma)	Aðgerðir í gangi	Farið verður í þrif.	Skil á stofu fyrir haustönn 2023. Ekki hægt að opna fyrr vegna skorts á brunaútgöngum þegar lokað er fyrir aðrar stofur.	
226 (austurálma)	Aðgerðir í gangi	Farið verður í þrif	Skil á stofu fyrir haustönn 2023. Ekki hægt að opna fyrr vegna skorts á brunaútgöngum þegar lokað er fyrir aðrar stofur.	
Nýbygging				
Skrifstofa námsráðgjafa	Framkvæmdir í gangi	Opnað með glugga, þéttingar yfirfarnar, gólfdukkur endurnýjaður.	Óstaðfest	Endurnýja gólfdukk
Kaffistofa kennara	Búið að grípa til mótvægisáðgerða	Þrif framkvæmd og lofthreinsitæki sett inn.	Svæði enn í skoðunarferli	
Vinnuherbergi kennara	Svæði enn í skoðunarferli		Svæði enn í skoðunarferli	
Kjallari				
Skrifstofa Regnbogans	Svæði enn í skoðunarferli		Svæði enn í skoðunarferli	
Geymslur	Svæði enn í skoðunarferli		Svæði enn í skoðunarferli	
Höllin				
Stofa H1			Svæði enn í skoðunarferli. Beðið eftir niðurstöðum sýna	
Stofa H2	Búið að grípa til fyrstu mótvægisáðgerða	Þrif framkvæmd	Svæði enn í skoðunarferli. Beðið eftir niðurstöðum sýna	
Stofa H3			Svæði enn í skoðunarferli. Beðið eftir niðurstöðum sýna	
Gangur	Búið að grípa til fyrstu mótvægisáðgerða	Þrif framkvæmd	Svæði enn í skoðunarferli. Beðið eftir niðurstöðum sýna	

Yfirlit yfir niðurstöður sýna

Staðsetningu sýnatöku ásamt túlkun á greiningum má sjá í Töflum 1 og 2 hér á eftir og á teikningum. Blá merkt sýni/svæði eru enn í skoðun/greiningu.


Tafla 1 Túlkun á niðurstöðum efnis- og ryksýna

Túlkun á niðurstöðum	Kóði	Efnissýni	Ryksýni
Ekki fundust gró eða svepphlutar tegunda sem algengt er að vaxi innanhúss á mygluðum byggingarefnum.		✘	●
Í sýninu fundust gró og/eða svepphlutar tegunda sem algengt er að vaxi innanhúss á mygluðum byggingarefnum. - Ástæða er til að skoða rýmið betur		-	●
Í sýninu fannst lítill vöxtur myglusveppa eða mengunar - Á aðeins við um efnissýni		✘	-
Í sýninu fannst vöxtur myglusveppa - Á aðeins við um efnissýni		✘	-


Tafla 2 Túlkun á niðurstöðum DNA-sýna

Túlkun á niðurstöðum	Kóði	DNA
Ekki fundust gró eða svepphlutar tegunda sem algengt er að vaxi innanhúss á mygluðum byggingarefnum.		■
Í sýninu fannst örlítill hækkun á rakasæknum örverum sem algengt er að vaxi innanhúss á rakaskemmdum byggingarefnum.		■
Í sýninu fannst hækkun á á rakasæknum örverum sem algengt er að vaxi innanhúss á rakaskemmdum byggingarefnum.		■
Í sýninu fannst mikil hækkun á rakasæknum örverum sem algengt er að vaxi innanhúss á rakaskemmdum byggingarefnum.		■

Grunnmynd 1.hæð




Grunnmynd 2.hæð



- ▲ : Mikil ummerki um mengun og myglu fundust við niðurrif í ytri plötu milli glugga
- ▲ : Lítil ummerki um mengun og myglu fundust við niðurrif í ytri plötu á milli glugga
- ▲ : Efnissýni tekin úr plötum, eru enn í greiningu

Grunnmynd 2.hæð

Höllin


Grunnmynd Höllinn

 : Sýni enn í greiningu