

Minnisblað

5.03.2018

Tílefni

Garðabær

Hagaflöt og Móaflöt

Samantekt á kostnaði fyrir árið 2017 og 2018.

13275

Höfundur

ÁSK

Yfirfarið/Samþykkt

Samantekt á kostnaði fyrir árið 2017 og 2018.

Tilboð verktaka í framkvæmdina á Haga- og Móaflöt er 172.672.500 kr. Búið er að framkvæma fyrir 176.194.197 kr. Lagnavinnu er að mestu lokið, búið er að steypa stéttar á Hagaflöt ásamt botnlöngum og austur hluta á Móaflöt. Annar yfirborðsfrágangur er eftir.

Kostnaður við eftirlit frá febrúar 2017 til og með janúar 2018 er 8.211.585 kr.

Ekki er búið að gera upp framkvæmdina í heild sinni, því hefur ekki verið farið yfir dagsektir við verktaka. Dagsektir eru, skv. útboðsgögnum, 100.000 kr. fyrir hvern almanaksdag sem verklok dragast fram yfir tilskilinn skiladag.

Árni Snær Kristjánsson