

Reykjavík, 5. febrúar 2019
2018100002
2.1

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Hamraborg 12
200 KÓPAVOGUR

Framkvæmdaáætlun

Á fundi samstarfsnefndar skíðasvæðanna í dag var lögð fram hjálögð framkvæmdaáætlun. Framkvæmdaáætlunin var samþykkt og henni vísað til SSH.



Ómar Einarsson.

Nýframkvæmdir meðfram uppbyggingu

Verkefni	Áætlaður Kostnaður
2019 (snjóframleiðsla tekin í notkun, áfangi 1 og byrjað á Gosanum)	
Landmótun Gosa 5000 m3	2.250.000
Snjógirðinar Gosa 350 m	7.000.000
Stækkun Skemmu til suðurs 2 bil.	39.000.000
Niðurrif Borgarskála	2.000.000
Lýsing í brekku samhliða nýjum Gosa	5.000.000
Flutningur á lyftu	12.000.000
Steypa hluta gólfs í Kóngsskemmu	750.000
Endurnýjun skíðaleigubúnaðar	2.000.000
Annað	5.000.000
Samtals	75.000.000
2020 (Gosinn tekinn í notkun og byrjað á stólalyftu í Skálafelli)	
Lýsing á Gosa	4.000.000
Landmótun í Skálafelli (15.000m3)	7.500.000
Innborgun á troðara	10.000.000
2 vélsleðar	5.000.000
Lýsing í Skálafelli samhliða nýrri brekku	5.000.000
Snjógirðinar á göngusvæði	4.000.000
Snjógirðinar í Skálafell	20.500.000
Aðgönguhlið á Gosa	3.000.000
Landmótun ofaná hrygg til að geta skiðað frá Kóng og að Gosa	5.000.000
Snjógirðinar á toppi í Bláfjöllum (180m)	4.000.000
Endurnýjun skíðaleigubúnaðar	2.000.000
Annað	5.000.000
Samtals	75.000.000
2021 (Stólalyfta í Skálafelli tekin í notkun og snjóframleiðsla)	
Troðari keyptur	36.000.000
Skemma í Skálafelli	30.000.000
Aðgönguhlið á lyftu í Skálafelli	3.000.000
Endurnýjun skíðaleigubúnaðar	3.000.000
Annað	3.000.000
Samtals	75.000.000
2022 (Byrjað á nýrri Drottningu)	
Yfirbyggt Töfrateppi í Bláfjöll	40.000.000

Landmótun Drottningar í báðar áttir (28000m3)	14.000.000
Snjógirðinar vegna Drottningar (230m)	5.000.000
Lýsing	5.000.000
2 nýjir vélsleðar	5.000.000
Endurnýjun skíðaleigubúnaðar	3.000.000
Annað	3.000.000

Samtals	75.000.000
---------	------------

2023 (Drottning tekin í notkun, lyfta í Kerlingardal og byrjað á stólalyftu í Eldborg)

Landmótun með nýrri lyftu í Kerlingardal og úr Drottningu (20.000m3)	10.000.000
Snjógirðinar með nýrri lyftu í Kerlingardal og skíðaleið (850 m)	19.850.000
Lýsing í Kerlingardal og úr Drottningu	8.150.000
Pallur við lyftuhús í Kerlingardal	3.000.000
Landmótun Drottningar (30800m3) Frá endastöð niðrí norðurleið	15.400.000
Snjógirðinar Drottning (300 m)	6.600.000
Endurnýjun skíðaleigubúnaðar	2.000.000
2 Vélsleðar	5.000.000
Annað	5.000.000

Samtals	75.000.000
---------	------------

2024 (Stólalyfta í Eldborg tekin í notkun)

Innborgun á nýjan troðara	10.000.000
Landmótun Eldborg (40000m3)	20.000.000
Aðgönguhlið á stólalyftu í Eldborg	3.000.000
Snjógirðinar (730m)	16.000.000
2 nýjir vélsleðar	6.000.000
Lýsing í Eldborg	12.000.000
Endurnýjun skíðaleigubúnaðar	3.000.000
Annað	5.000.000

Samtals	75.000.000
---------	------------

Ef uppbygging frestast um 1 ár**2019**

Innborgun á troðara	14.000.000
Stækkun Skemmu til suðurs 2 bil.	39.000.000
Niðurrif Borgarskála	2.000.000
Flutningur á lyftu	12.000.000
Steypa hluta gólfs í Kóngsskemmu	750.000
Endurnýjun skíðaleigubúnaðar	2.000.000
Annað	5.000.000
Samtals	74.750.000

2020 (snjóframleiðsla tekin í notkun, áfangi 1 og byrjað á Gosanum)

Landmótun Gosa 10000 m3	5.000.000
Snjógirðinar Gosa 350 m	7.000.000
Stækkun Skemmu til suðurs 2 bil.	0
Niðurrif Borgarskála	0
Lýsing í brekku samhliða nýjum Gosa	7.000.000
Flutningur á lyftu	0
Steypa hluta gólfs í Kóngsskemmu	0
Endurnýjun skíðaleigubúnaðar	2.000.000
Kaup á troðara	32.000.000
Sökkull, púði og plata fyrir skemmu í Skálafelli	10.000.000
Endurnýjun 2 vélsleða	5.000.000
Annað	5.000.000
Samtals	73.000.000

2021 (Gosinn tekinn í notkun og byrjað á stólalyftu í Skálafelli)

75.000.000

2022 (Stólalyfta í Skálafelli tekin í notkun og snjóframleiðsla)

75.000.000

2023 (Byrjað á nýrri Drottningu)

75.000.000

2024 (Drottning tekin í notkun, lyfta í Kerlingardal og byrjað á stólalyftu í Eldborg)

75.000.000

2025 (Stólalyfta í Eldborg tekin í notkun)

75.000.000