

Framkvæmdir 2019

27.03.2019

Mættir: GE,GBG,EH,GEF,EBB,LHJ
Forföll:

1. Framkvæmdaáætlun á vefnum – uppfærsla

Regluleg uppfærsla á vefnum. Sjá kortavef.
<http://map.is/gardabaer/>

2. Stærri framkvæmdir

- a. Álftanesskóli 620 mkr.
Framkvæmdir ganga vel og er framvinda í samræmi við verkáætlun. Verklok samkvæmt samningi í lok nóvember 2019.
Búnaðarkaup á árinu 2020.
Lóð verður frágengin við innganga. Landslag vinnur að hönnun heildarlóðar en framkvæmdir við lóð er ekki á áætlun 2019.
Lokið verður við lóðarframkvæmdir fyrir framan Krakkakot í sumar.
Huga að lokun skota sem myndast milli bygginga.
- b. Urriðaholtsskóli 400 mkr.
Framkvæmdir ganga vel og á að ljúka fyrir haustið og verður þá næsti áfangi tekinn í notkun.
- c. Fjölnota íþróttahús 620 mkr
Unnið er að hönnun mannvirkis. Ekki er um að ræða miklar breytingar frá upphaflegri hönnun. Hurð er komin á gafl hússins.
Færa þarf húsið um 5-10 m vegna nálægðar við stofnlögn hitaveitu.
Framkvæmdir við að færa vegstæði hefjast í maí.
Verið er að undirbúa uppsetningu á skilti til að upplýsa nánar um framkvæmdina.
Hönnuðir og ráðgjafar vinna nú að undirbúningi og greiningu á grundun hússins.
- d. Veituframkvæmdir -Lindarflöt og Smáraflöt 180 – 190 mkr
Framkvæmdir ganga vel en alltaf koma upp einhver mál þegar unnið er í nærumhverfi íbúanna. Verklok 15.10.2019
- e. Kirkjuból 100 mkr
Verið er að ljúka við hönnun og gerð útboðsgagna. Útboðsgögn verða kynnt í bæjarráði þegar þau liggja fyrir ásamt drögum að kostnaðaráætlun. Gera má ráð fyrir að endurskoða þurfi fjárveitingu til framkvæmda.
- f. Búsetuúrræði fatlaðs fólks 100 mkr
Húsnæðið að verða tilbúið og í undirbúningi að huga rekstri starfseminnar.
- g. Gatnagerð í Urriðaholti
Verið er að vinna að gatnagerð í Urriðaholti.

Verksamningur vegna nýframkvæmda í austurhluta	550 mkr
Malbikun í eldri hlutum	150 mkr
Gangstéttar og stígar	50 mkr
Frágangur vegna ofanvatnslausna	100 mkr
Himnastigi	120 mkr

3. Minni framkvæmdir

- a. Skólalóðir (Lóð Flataskóla o.fl.) 100 mkr
Stærsta verkefnið hönnun og framkvæmdir við lóð Flataskóla.
- b. Bæjargarður 75 mkr
Frágangur blakvalla og stíga.

- c. Útivistarstígar 50 mkr
M.a. í Garðahrauni og Gálghakrauni
- d. Bætt aðgengi fatlaðs fólks 20 mkr
Salernisaðstaða á Lundabóli o.fl.
- e. Garðatorg 75 mkr
Endurnýjun á torgi við Garðatorg 1. Framkvæmdir verða boðnar út og hefjast eftir 17. júní.
- f. Opin leiksvæði 50 mkr
Lundir, Norðurtún og Ásbúð
- g. Hljóðvist og manir 40 mkr
Í tengslum við framkvæmdir við endurbætur á Hafnarfjarðarvegi.
- h. Umferðaröryggismál 10 mkr
Bæta gönguleiðir skólabarna
- i. Strætóskýli 10 mkr
Kaupa tvo skýli.
- j. Hjólaaðstaða 5 mkr
Við skiptistöð í Ásgarði.
- k. Hleðslustöðvar 10 mkr
- l. Grenndargámar 5 mkr
- 4. Samstarfsverkefni**
- a. Útilífsmiðstöð 50 mkr – Drög að samningi liggja fyrir.
- b. Golfklúbbur GKG 80 mkr – Drög að samningi liggja fyrir.
- c. Hestamannafélagið Sóti 10 mkr – Drög að samningi liggja fyrir.
- 5. Lýðræðisverkefni 50 mkr**
Verið að safna hugmyndum. Matshópur mun greina hugmyndir, meta kostnað og gera tillögu um hugmyndir sem fara í kosningu.
Kosningar munu standa yfir 23. maí – 3. júní.
- 6. Búnaðarkaup 120 mkr**
Samkvæmt lista.
- 7. Viðhaldsframkvæmdir 236 mkr**
Unnið er samkvæmt viðhaldsáætlun.
- 8. Hafnarfjarðarvegur – samstarfið við Vegagerðina**
Tillögur að br. á dsk í auglýsingu.
Unnið að gerð útboðsgagna vegna framkvæmda. Framkvæmdatími frá byrjun sumars 2019 til hausts 2020.